Gerencia de Asuntos Comunitarios
Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejora a terreno.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Construcción de Puente Peatonal.
Fecha	19- Agosto-2021
Comunidad	Nuevo San Jose, distrito Especial Omar T Herrera- Colon.
Ubicación	Finca de Producción
Lugar	
Por MPSA	4
Por Contratista Cobre Panamá	2
Externos	2
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario – Dalvis Batista, Eufrates Lopez, Icel Salas
Nombre de Contratista Cobre Panamá	Servicios y Mantenimiento Acevedo.
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Inspección para determinar tipo de puente.
Acciones	Visitar el terreno
Resultados	Como apoyo a la familia Fuentes, por su dificultad para el traslado de sus productos cultivados, se decide realizar un paso que acorte su movilización y que no ponga en peligro su salud ni la calidad de los productos. Se construirá de: 1. Las columnas serán de metal, tipo cuadradas de 4”x4”x1/4” 2. Los cargadores principales de carriolas enchapadas de 2”x6”. 3. Cercha de distribución de carga, de metal tipo 3”x3”x1/4” 4. La plataforma para caminar de madera del área. 5. Pasamano de tubo galvanizado de 1” calibre 20. El dueño del terreno se encargara de tramitar todos los permisos que se requieran para tal construcción.
Seguimiento	Realizar entrega formal del puente.

FIRST QUANTUM Cobre Panamá

Documentación fotográfica.













Minera Panamá, S.A. | RUC 46505-96-303869 DV90
Torre De Las Américas, Piso 21, Punta Pacifica | Apdo. 0830-00576 | Panamá. República de Panamá.
Oficina Corporativa: (+507) 294-5700 | Oficina de Asuntos Comunitarios: (+507) 380-5507 | www.cobrepanama.com
Únete a la conversación, búscanos como Cobre Panamá en las redes sociales